

2023 年—2024 年地方政府专项债券 存续期信息公开内容

专项债券项目名称：漯河市主城区电动汽车充电公共基础设施建设项目（一期）

专项债券项目单位：漯河市市政集建设集团有限公司

专项债券资金情况：2024 年 7 月发行 1000 万元。

专项债券项目基本情况：项目总投资 9800 万元，拟于 102 个现有停车场和 8 个独占式充电站安装快、慢充电桩 1003 个，配套建设光伏雨棚、车牌识别系统、监控及通信系统、储能系统等。

一、截至 2024 年末专项债券资金使用情况；

已支出专项债券资金 1000 万元，还有 0 万元未支出。

二、截至 2024 年末专项债券对应项目实施进度、运营情况等；

1. 项目可研、初步设计及施工图设计文件均已批复，已完成招标，正在施工。

2. 累计建成漯河市市政集团超级快充 1 号站（白云山路）、漯河市市政集团超级快充 2 号站（湘江路路）、漯河市市政集团东外滩公共充电站等各类充电场站 34 个，完成快、慢充电桩终端 544 个。

3. 项目未完工。

三、截至 2024 年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况；

截止 2024 年底，已建成、投入运营充电场站共计形成收益 273.60 万元；未形成资产。

四、其他按规定需要公开的信息。

无

附注：以上内容根据《地方政府债务信息公开办法》（财预〔2018〕209 号）第十一条规定，予以公开。



附件



政府专项债券项目绩效自评表
(2024年度)

填报单位：(盖章)

项目名称		漯河市主城区电动汽车充电公共基础设施建设项目（一期）			项目类型		审批		
主管部门		漯河市市政建设集团有限公司			单位名称		漯河市市政建设集团有限公司		
项目资金(万元)	项目资金总额:		9800		年度资金总额:		1000		
	其中: 债券资金		7800		其中: 债券资金		1000		
	配套资金		2000		配套资金		0		
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况				
	目标1: 完成投资4000万元 目标2: 完成各类充电场站25个 目标3: 完成快、慢充电桩终端400个				目标1: 完成投资5500万元 目标2: 完成各类充电场站34个 目标3: 完成快、慢充电桩终端544个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1: 完成总投资额	4000万	5500	20	20		
		产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 建设充电场站数量	25	34	10	10	
				指标2: 建设充电桩数量	400	544	10	10	
			质量指标	指标1: 总投资完成率	100%	137.50%	5	5	
				指标2: 充电桩数量完成率	100%	136.00%	5	5	
		时效指标	指标1: 投资总额完成及时率	100%	100%	5	5		
			指标2: 充电桩数量完成及时率	100%	100%	5	5		
		绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 有助于保障市区新能源汽车充电需求	是	是	6	6
指标2: 有助于减少污染物排放、减少节能减排	是				是	6	6		
生态效益指标	指标1: 有助于生态平衡			是	是	6	6		
	可持续影响指标			指标1: 有助于持续带动新能源汽车产业链发展	是	是	6	6	
指标2: 有助于持续提升公共充电服务保障能力				是	是	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1: 服务对象满意度	>95%	>95%	5	5		
			指标2: 社会公众满意度	>95%	>95%	5	5		
总分						100	100		